



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

# แผนและความก้าวหน้า ในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  
อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

## คำนำ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่วางไว้ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยรายละเอียดการดำเนินงานในภาพรวม ซึ่งจำแนกข้อมูลออกเป็นโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการหรือยังไม่ได้ดำเนินการ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงสถานะที่เป็นจริงของแต่ละกิจกรรม พร้อมทั้งรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการนำไปใช้ปรับปรุงกระบวนการทำงาน การวางแผนแก้ปัญหา และเป็นฐานข้อมูลสำคัญสำหรับการวางแผนงบประมาณในอนาคต เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและโปร่งใสสืบไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

## สารบัญ

เนื้อเรื่อง	หน้า
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคน และความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>๑-๖</b>
๑.๑ แผนรักษาความสงบภายใน	๑-๒
๑.๒ แผนงานสาธารณสุข	๓-๔
๑.๓ แผนงานงบบกลาง	๕
๑.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๖
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ การเกษตร</b>	<b>๗-๘</b>
<b>ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม</b>	
๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๗
๒.๒ แผนงานเคหะชุมชน	๗
๒.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๘
๒.๔ แผนงานการเกษตร	๘
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมือง การบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร</b>	<b>๙-๑๔</b>
๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๙-๑๒
๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	๑๓
๓.๓ แผนงานงบบกลาง	๑๔
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบสาธารณสุข และการโครงสร้างพื้นฐาน</b>	<b>๑๕-๒๑</b>
๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๑๕-๑๖
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๗-๒๑
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</b>	<b>๒๒-๒๕</b>
๕.๑ แผนงานการศึกษา	๒๒
๕.๒ แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๒๓-๒๔
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แหล่งน้ำ</b>	<b>๒๕</b>
<b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒๖

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคน และความเข้มแข็งของชุมชน

๑.๑ แผนรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการฝึกอบรม/ฝึกทบทวน อปพร./ฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย/ อาสาสมัครภัยพิบัติจิตอาสาฯ	จัดฝึกอบรม/ทบทวน อปพร./อาสาสมัครภัย พิบัติจิตอาสาฯ	๒๐๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	
๒.	โครงการจัดกิจกรรม เนื่องในวัน อปพร.	จัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. ๑ ครั้ง/ปี	๑๐,๐๐๐	มี.ค.๖๙	✓	-	-	๙,๖๖๔	
๓.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	ตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาล ปีใหม่	๒๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘-ม.ค. ๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	
๔.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	ตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาล สงกรานต์	๒๐,๐๐๐	เม.ษ. ๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	
๕.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๑ - ๑๐ ตามโครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลปีใหม่ ตามจุดสกัดของ หมู่บ้าน	ดำเนินการอำนวยความสะดวก สะดวกแก่ประชาชนใน การใช้รถ ใช้ถนน เพื่อ เป็นค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุและค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวข้อง	๒๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๙	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๑๐ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตามจุดสกัดของหมู่บ้าน	ดำเนินการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้รถ ใช้ถนน เพื่อเป็นค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง	๒๐,๐๐๐	เม.ษ. ๖๙	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	
๗.	โครงการป้องกันไฟฟ้า	จัดอบรมให้ความรู้ในการป้องกันไฟฟ้า	๓๐,๐๐๐	(ม.ค.-พ.ค. ๖๗)	-	-	✓	๐.๐๐	
๘.	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	๕๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย ๖๗)	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคน สังคม และความเข้มแข็งของชุมชน

๑.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ/ โรคระบาดต่างๆ	ป้องกันและระงับ โรคติดต่อ/โรคระบาดใน พื้นที่ตำบลหนองแวง	๒๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	
๒.	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	จัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดให้แก่เด็ก เยาวชนในพื้นที่ตำบล หนองแวง	๓๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	
๓.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	ก.พ.-เม.ย. ๖๙	✓	-	-	๔,๓๒๐	๔๐,๑๔๐ (ผูกพัน)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔.	โครงการรณรงค์และป้องกันโรค ไข้เลือดออก	ดำเนินการโครงการรณรงค์ และป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยการจัดกิจกรรมพ่น หมอกควันกำจัดยุงลาย	๕๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	
๕.	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์	สำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัข และแมวในพื้นที่ตำบลหนอง แวง	๑๐,๐๐๐	ก.พ.๖๙	✓	-	-	๔,๐๑๔	
๖.	ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๑๐๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	
๗.	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอโคกสูงตามโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	ดำเนินการอุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอ โคกสูง	๔๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	
๘.	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข(อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน)	ดำเนินการอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน ดำเนินการตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคน และความเข้มแข็งของชุมชน

๑.๓ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่น	สมทบเงินกองทุนหลักประกัน สุขภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตามจำนวนประชากรในเขต ตำบลหนองแวง	๔๘๓,๗๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย ๖๙	✓	-	-	๕๐๐,๐๐๐	
๒.	โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ให้กับผู้สูงอายุ	จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในตำบลหนองแวงตามช่วงอายุ	๙,๘๙๘,๘๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย ๖๙	-	✓	-	๔,๗๙๘,๒๐๐	
๓.	โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ให้กับผู้พิการ	จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการใน ตำบลหนองแวงตามช่วงอายุ	๓,๒๔๔,๘๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย ๖๙	-	✓	-	๑,๖๑๙,๔๐๐	
๔.	โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ให้กับผู้ติดเชื้อเอดส์	จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ เอดส์ในตำบลหนองแวง คนละ ๕๐๐ บาท/คน/เดือน	๑๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย ๖๙	-	✓	-	๕๑,๐๐๐	
๕.	เงินสำรองจ่าย	ดำเนินการใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน ที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย ๖	-	✓	-	๑๖๗,๐๐๐	๑๓,๔๗๑ (ผูกพัน)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคน และความเข้มแข็งของชุมชน

๑.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว	จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาคอบครัว เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์	๕๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ย.๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	
๒.	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ อบต.หนองแวง	ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลหนองแวงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙	✓	-	-	๔๘,๙๐๐	
๓.	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	จัดกิจกรรมสงเคราะห์และช่วยเหลือคนชราคนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้านต่างๆ	๕๐,๐๐๐	เม.ย ๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (แรงงานทั่วไป)	จ้างเหมาบุคคลภายนอกใน การปฏิบัติงานในองค์การบริหาร ส่วนตำบล หองแวง	๓,๙๙๖,๐๐๐	(ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙)	-	✓	-	๑,๒๕๐,๔๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

๒.๒ แผนงานเคหะชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ	ประชาชนรับทราบข้อมูล ประชาสัมพันธ์การคัดแยก ขยะ	๒๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	
๒.	โครงการประกวดหมู่บ้าน	หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลหอง แวงมีความสะอาดและมีภูมิ ทัศน์ที่สวยงาม	๒๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

๒.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ให้กับประชาชน	ฝึกอบรมอาชีพประชาชน เช่น เลี้ยงไหม,เพาะเห็ด,เลี้ยงปลา,เลี้ยง กบ,เลี้ยงจิ้งหรีด ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ย.๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

๒.๔ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการส่งเสริมการปลูกผัก ปลอดสารพิษ	ประชาชนได้รับความรู้และเป็น การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้	๓๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ย.๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	
๒.	โครงการตามพระราชดำริและ พระเสาวนีย์	ดำเนินการโครงการตามแนว พระราชดำริและพระเสาวนีย์	๕๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ย.๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	

๓.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯสยามบรมราช กุมารี (อพ.สธ.)	อนุรักษ์พืชพรรณและความ หลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ย.๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	
----	--	--	--------	-------------	---	---	---	------	--

### ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมือง การบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร

#### ๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	จัดการเลือกตั้งทั่วไป/เลือกตั้ง ซ่อมผู้บริหารและสมาชิกสภา ท้องถิ่น	๓๕๐,๐๐๐	มี.ค.๖๙	✓	-	-	๒๑๕,๑๒๑	
๒.	โครงการงานรัฐพิธี	ดำเนินการจัดกิจกรรมงาน รัฐพิธีต่างๆ	๑๒,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ – มี.ค.๖๙	✓	-	-	๓,๐๐๐	
๓.	โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตาม แนวพระราชดำริ “เราทำความดีด้วย หัวใจ”	จัดกิจกรรมจิตอาสา การทำ ความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่สาธารณะต่างๆ	๕๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ย.๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	
๔.	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและ จริยธรรม	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการ พัฒนา นำความรู้ที่ได้มาปรับ ใช้ในการปฏิบัติงาน	๓๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ย.๖๙	-	-	✓	๙,๑๖๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕.	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำหมู่บ้าน กลุ่มอาชีพ และแกนนำในท้องถิ่น	จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ฯลฯ	๒๕๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘	✓	-	-	๓๒,๑๒๐	
๖.	โครงการฝึกอบรมศิลปะในการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพให้กับประชาชน ผู้นำหมู่บ้าน คณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่	จัดอบรมฝึกอบรมศิลปะในการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพให้กับประชาชน ผู้นำหมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ย.๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	
๗.	โครงการจัดงานรัฐพิธี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม	ข้าราชการ พนักงานรัฐสมาชิกสภาท้องถิ่น,ผู้บริหารท้องถิ่น ประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความจงรักภักดี	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๙	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	
๘.	โครงการจัดงานรัฐพิธี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๒ สิงหาคม	ข้าราชการ พนักงานรัฐสมาชิกสภาท้องถิ่น,ผู้บริหารท้องถิ่น ประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความจงรักภักดี	๑๔,๐๐๐	ส.ค. ๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙.	โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน	ข้าราชการ พนักงานรัฐสมาชิก สภาท้องถิ่น, ผู้บริหารท้องถิ่น ประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความจงรักภักดี	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	
๑๐.	โครงการจัดงานรัฐพิธี เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ ๒๓ ตุลาคม	ข้าราชการ พนักงานรัฐสมาชิก สภาท้องถิ่น, ผู้บริหารท้องถิ่น ประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความจงรักภักดี	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๙	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	
๑๑.	โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันที่ ๕ ธันวาคม	ข้าราชการ พนักงานรัฐสมาชิก สภาท้องถิ่น, ผู้บริหารท้องถิ่น ประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความจงรักภักดี	๑๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	
๑๒.	โครงการจัดพิธีถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม	ข้าราชการ พนักงานรัฐสมาชิก สภาท้องถิ่น, ผู้บริหารท้องถิ่น ประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความจงรักภักดี	๘,๐๐๐	พ.ค. ๖๙	-	-	✓	๘,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓.	โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม	ข้าราชการ พนักงานรัฐสมาชิก สภาท้องถิ่น,ผู้บริหารท้องถิ่น ประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความจงรักภักดี	๑๔,๐๐๐	ก.ค.๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	
๑๔.	โครงการจัดพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ ๖ เมษายน	ข้าราชการ พนักงานรัฐสมาชิก สภาท้องถิ่น,ผู้บริหารท้องถิ่น ประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความจงรักภักดี	๕,๐๐๐	เม.ย. ๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	
๑๕.	โครงการวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน วันที่ ๓๑ มีนาคม	ข้าราชการ พนักงานรัฐสมาชิก สภาท้องถิ่น,ผู้บริหารท้องถิ่น ประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความจงรักภักดี	๕,๐๐๐	มี.ค. ๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	
๑๖.	โครงการสนับสนุนการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต	สนับสนุนการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต สภากาชาด	๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	✓	-	-	๕,๐๐๐	
๑๗.	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ดำเนินการโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในพื้นที่ตำบลหนองแวง	๑๐,๐๐๐	พ.ค-มิ.ย.๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมือง การบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร

๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ ประชุมประชาคมตำบล	จัดประชุมประชาคม หมู่บ้าน จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	
๒.	โครงการออกหน่วยบริการประชาชน เคลื่อนที่	จัดกิจกรรมการ ให้บริการต่างๆ เช่น ตรวจสุขภาพ การให้ คำปรึกษา ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	ม.ค. – ก.พ. ๖๙	✓	-	-	๕,๗๖๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมือง การบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร

๓.๓ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	สมทบกองทุน ประกันสังคมให้แก่ พนักงานจ้าง	๑๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย ๖๙	-	✓	-	๔๘,๘๘๕	
๒.	เงินสมทบกองทุนทดแทน	สมทบเงินกองทุนทดแทน ให้แก่พนักงานจ้างที่ได้รับ บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจาก การปฏิบัติงาน	๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย ๖๙	-	✓	-	๒,๕๗๖	
๓.	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	เงินสมทบกองทุนบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย ๖๗	-	-	✓	๐.๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบสาธารณสุขการ และโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการขยายเขตไฟฟ้า (ยอดอุดม-สุขสำราญ) หมู่ที่ ๓ บ้านยอดอุดม	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าอรัญ ประเทศเพื่อทำการขยายเขต ไฟฟ้าพร้อมปักเสาพาดสายแรงต่ำ (ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร) รายละเอียดตามประมาณการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ อรัญประเทศ	๓๕๐,๐๐๐	พ.ค-ก.ย.๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	
๒.	โครงการขยายเขตไฟฟ้า (หนองมั่ง-กุดเตย) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองมั่ง	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าอรัญ ประเทศเพื่อทำการขยายเขต ไฟฟ้าพร้อมปักเสาพาดสายแรงต่ำ (ยาว ๕๔๐.๐๐ เมตร) รายละเอียดตามประมาณการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ อรัญประเทศ	๒๑๐,๐๐๐	พ.ค-ก.ย.๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓.	โครงการขยายเขตไฟฟ้า (สายคลองยาง) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองผักบุง	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้ารัฐ ประเทศเพื่อทำการขยายเขต ไฟฟ้าพร้อมปักเสาพาดสายแรงต่ำ (ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร) รายละเอียดตามประมาณการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ อรัญประเทศ	๒๖๐,๐๐๐	พ.ค-ก.ย.๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	
๔.	โครงการขยายเขตไฟฟ้า (สายหนองแวงน้อย) หมู่ที่ ๑๐ บ้านโพธิ์ทอง	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้ารัฐ ประเทศเพื่อทำการขยายเขต ไฟฟ้าพร้อมปักเสาพาดสายแรงต่ำ (ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร) รายละเอียดตามประมาณการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ อรัญประเทศ	๒๖๐,๐๐๐	พ.ค-ก.ย.๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการก่อสร้างห้องน้ำศาลา ประชาคม หมู่ที่ ๙ บ้านนาทราย	ก่อสร้างห้องน้ำศาลาประชาคม กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร รายละเอียดรายละเอียด ตามแบบแปลนและรายการของ อบต.หนองแวงกำหนด	๑๒๐,๐๐๐	พ.ค-ก.ย.๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	
๒.	โครงการปรับปรุงป้ายและรั้ว หน้าที่ทำการ อบต.หนองแวง	ปรับปรุงป้ายและรั้ว หน้าที่ทำ การ อบต.หนองแวง ยาว ๑๗๒ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน และรายการของ อบต.หนองแวง กำหนด	๒๕๐,๐๐๐	พ.ค-ก.ย.๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	
๓.	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ที่ทำการ อบต.หนองแวง	ปรับปรุงห้องน้ำ อบต.หนองแวง กว้าง ๘.๐๐ เมตรยาว ๓.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน และรายการของ อบต.หนองแวง กำหนด	๒๕๐,๐๐๐	พ.ค-ก.ย.๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔.	โครงการก่อสร้างกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแวง	ก่อสร้างกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแวง ยาว ๙๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของอบต.หนองแวงกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	พ.ค-ก.ย.๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายนาทราย-ยอดอุดม) หมู่ที่ ๙ บ้านนาทราย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของ อบต.หนองแวงกำหนด	๔๙๙,๐๐๐	พ.ค-ก.ย.๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	
๖.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายน้อย-บ้านนางประเทือง) หมู่ที่ ๑๐ บ้านโพธิ์ทอง	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายน้อย-บ้านนางประเทือง) กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของ อบต.หนองแวงกำหนด	๒๖๐,๐๐๐	พ.ค-ก.ย.๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	๒๕๖,๔๐๐ (ผูกพัน)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางทองสุข) หมู่ที่ ๒ บ้านหนองเม็ก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พร้อมลง ลูกรังไหล่ทาง รายละเอียดตาม แบบแปลนและรายการของ อบต.หนองแวงกำหนด	๑๘๑,๐๐๐	พ.ค-ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	๑๘๐,๕๐๐ (ผูกพัน)
๘.	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (ทางเข้าประปา) หมู่ที่ ๔ บ้านคลองตะเคียน	ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ รายการของ อบต.หนองแวง กำหนด	๑๓๔,๐๐๐	เม.ย ๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	๑๓๓,๕๐๐ (ผูกพัน)
๙.	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายหนองบ้านเก่า) หมู่ที่ ๔ บ้านคลองตะเคียน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายหนองบ้านเก่า) กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตรหรือ ปริมาตรลูกรัง ๙๓๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและ รายการของอบต.หนองแวง กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	พ.ค-ก.ย ๖๙	-	✓	-	๐.๐๐	๒๙๙,๕๐๐ (ผูกพัน)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐.	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายห้วยทรายใน) หมู่ที่ ๗ บ้านหนองขาม	ปรับปรุงถนนลูกรัง (สายห้วยทรายใน) กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ รายการของ อบต.หนองแวง กำหนด	๒๐๑,๐๐๐	พ.ค-ก.ย.๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐ (ผูกพัน)
๑๑.	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายหนองเม็ก-หนองตาด) หมู่ที่ ๒ บ้านหนองเม็ก	ปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน และรายการของ อบต.หนองแวง กำหนด	๓๒๓,๐๐๐	พ.ค-ก.ย.๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	๓๒๑,๕๐๐ (ผูกพัน)
๑๒.	โครงการปรับปรุงระบบท่อ ประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านสุขสำราญ	ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปา ภายในหมู่บ้าน ท่อ PVC ขนาด ๔ นิ้ว ยาว ๙๗๙.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ รายการของ อบต.หนองแวง กำหนด	๓๘๐,๐๐๐	พ.ค-ก.ย.๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓.	โครงการปรับปรุงท่อส่ง น้ำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านหนองขาม	ปรับปรุงท่อส่งน้ำประปาภายใน หมู่บ้าน ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ รายการของ อบต.หนองแวง กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	พ.ค-ก.ย.๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	
๑๔.	โครงการปรับปรุงยกระดับ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังโรงเรียน) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองมั่ง	ปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (สายหลังโรงเรียน) กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ตามแบบ แปลนและรายการของ อบต. หนองแวง กำหนด	๒๐๗,๐๐๐	พ.ค-ก.ย.๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	๒๐๖,๕๐๐ (ผูกพัน)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๕.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	จัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๕๐,๕๙๕	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	✓	-	๑๗๘,๘๗๕	
๒.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	จัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐๘,๑๒๐	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	✓	-	-	๕๕,๑๒๐	
๓.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าหนังสือสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	จัดหาหนังสือและอุปกรณ์การเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๗๓,๔๐๕	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	
๖.	ค่าซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลหนองแวงและโรงเรียนในสังกัด ๓ แห่ง	จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลหนองแวง	๑,๐๘๗,๖๖๖	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	✓	-	๓๓๗,๙๒๕	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗.	เงินอุดหนุนสำหรับอาหาร กลางวันโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จำนวน ๓ แห่ง	ดำเนินการอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จำนวน ๓ แห่ง	๒,๐๐๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๘ - ก.ย ๖๙	-	✓	-	๙๘๒,๒๐๐	

## ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

### ๕.๒ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา เสพติด (หนองแวงเกมส์)	ดำเนินการจัดโครงการแข่งขัน กีฬาต้านยาเสพติด (หนองแวง เกมส์)	๑๕๐,๐๐๐	พ.ค.-ส.ค.๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	
๒.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	(ม.ค. ๖๙)	-	-	✓	๐.๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔.	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	ดำเนินการงานประเพณีลอย กระทง	๑๕๐,๐๐๐	(พ.ย. ๖๘)	✓	-	-	๑๑๘,๐๒๑	
๕.	โครงการจัดงานประเพณี วันสงกรานต์	ดำเนินการจัดงานประเพณีวัน สงกรานต์	๑๐๐,๐๐๐	(เม.ย. ๖๙)	-	-	✓	๐.๐๐	
๖.	โครงการทำบุญเยี่ยมวัดช่วง เทศกาลเข้าพรรษา	ดำเนินการทำบุญเยี่ยมวัดช่วง เทศกาลเข้าพรรษา	๕๐,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	
๘.	โครงการส่งเสริมการปฏิบัติ ธรรม (เข้าปริวาสกรรม)	ดำเนินการโครงการส่งเสริมการ ปฏิบัติธรรม (เข้าปริวาสกรรม)	๒๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	
๙.	โครงการจัดงานวัดเข้าพรรษา	ดำเนินการจัดงานวัดเข้าพรรษา	๕๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	
๑๐.	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอโคกสูง ตามโครงการจัด กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมเพื่อ งบูรพา และงานภาค จังหวัด สระแก้ว	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอโคกสูง ตามโครงการจัด กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมเพื่อ งบูรพา และงานภาค จังหวัด สระแก้ว	๔๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แหล่งน้ำ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการซ่อมแซมฝาย บริเวณ นатарอด หมู่ที่ ๑ บ้านหนอง แวง	ซ่อมแซมฝาย บริเวณนาตา รอด ขนาด ๒๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร ตามแบบ แปลนและรายการ อบต. หนองแวง กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	จัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่าง (ระบบโซ ล่าเซลล์พร้อมเสา) หมู่ที่ ๓ บ้านยอดอุดม	จัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่าง (ระบบ แบบโซล่าเซลล์พร้อมเสา) หมู่ที่ ๓ บ้านยอดอุดม จำนวน ๒๐ ต้น ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ วัตต์ พร้อมติดตั้ง รายละเอียดตาม แบบแปลนและรายการของ อบต.หนองแวงกำหนด	๑๗๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘	✓	-	-	๑๖๙,๔๐๐	
๒.	จัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่าง (ระบบโซ ล่าเซลล์พร้อมเสา) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองผักบุ้ง	จัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่าง (ระบบ แบบโซล่าเซลล์พร้อมเสา) หมู่ที่ ๘ บ้านยอดอุดม จำนวน ๑๐ ต้น ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ วัตต์ พร้อมติดตั้ง รายละเอียดตาม แบบแปลนและรายการของ อบต.หนองแวงกำหนด	๘๕,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘	✓	-	-	๘๔,๗๐๐	