



รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมและสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินโครงการต่างๆ ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้หรือไม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้มุ่งเน้นการดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ทั้งในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งข้อมูลในรายงานฉบับนี้จะแสดงให้เห็นถึงสถานะทางการเงิน จำนวนโครงการที่อนุมัติ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และที่สำคัญที่สุดคือ "ประชาชนในพื้นที่" ที่จะได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

สารบัญ

เนื้อเรื่อง	หน้า
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน	๑-๒๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านศักยภาพคน และความเข้มแข็งของชุมชน	๑-๕
๑.๑ แผนรักษาความสงบภายใน	๑-๒
๑.๒ แผนสาธารณสุข	๓
๑.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๔
๑.๔ งบกลาง	๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖-๗
๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๖
๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	๖
๒.๓ แผนงานการเกษตร	๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร	๘-๑๒
๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๘-๑๐
๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	๑๑-๑๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน	๑๓-๑๗
๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๓-๑๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๘-๒๐
๕.๑ แผนงานการศึกษา	๑๘
๕.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๑๙-๒๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ	๒๐
๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒๐
ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ	๒๑-๒๒
ครุภัณฑ์สำนักงาน	๒๓
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	๒๔
ครุภัณฑ์การเกษตร	๒๕

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านศักยภาพคน และความเข้มแข็งของชุมชน

๑.๑ แผนรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เพิ่ม/ โอนลด (บาท)	สถานะ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ
				ดำเนิน การแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑.	โครงการฝึกอบรม/ฝึกทบทวน อปพร./ ฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณ ภัย	๑๐๐,๐๐๐	(โอนลด ๑๐๐,๐๐๐)	-	-	-	✓	๐.๐๐	๐.๐๐	ม.ค.-พ.ค.๖๘	สำนักปลัด
๒.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	๔๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	ธ.ค.๖๗-ม.ค.๖๘ และ เม.ย.๖๘	สำนักปลัด
๓.	โครงการป้องกันไฟฟ้า	๓๐,๐๐๐	โอนลด ๒๓,๐๐๐)	-	-	-	✓	๐.๐๐	๗,๐๐๐	ธ.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	สำนักปลัด
๔.	โครงการจัดงานวัน อปพร.	๑๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๗,๘๓๒	๒,๑๖๘	มี.ค.๖๘	สำนักปลัด
๕.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ – ๑๐ ตามโครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และ สงกรานต์ ตามจุดสกัดของหมู่บ้าน	๔๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	ธ.ค.๖๗-ม.ค.๖๘ และ เม.ย.๖๘	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เพิ่ม/ โอนลด (บาท)	สถานะ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ
				ดำเนิน การแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๖	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	๕๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๗.	โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางศาสนา “หมู่บ้าน รักษาศีล ๕ ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม”	๑๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๘,๗๗๐	๑,๒๓๐	เม.ย.๖๘	สำนักปลัด
๘.	โครงการซ่อมใหญ่รถบรรทุกน้ำ อเนกประสงค์ ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๘๙๓ สระแก้ว	๐.๐๐	โอนเพิ่ม ๒๙๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๘๘,๙๐๐	๑,๑๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านศักยภาพคน และความเข้มแข็งของชุมชน

๑.๒ แผนสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เพิ่ม/ โอนลด (บาท)	สถานะ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ
				ดำเนิน การแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๕๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๔๘,๐๕๐	๑,๙๕๐	มี.ค.-เม.ย ๖๘	สำนักปลัด
๒.	โครงการรณรงค์และป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๕๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๑๕,๓๕๐	๓๔,๖๕๐		สำนักปลัด
๓.	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโคก สูง ตามโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	๔๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย๖๘	สำนักปลัด
๔.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย๖๘	สำนักปลัด
๕.	โครงการป้องกัน ควบคุม และระงับ โรคติดต่อ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐		สำนักปลัด
๖.	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	๓๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐		สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านศักยภาพคน และความเข้มแข็งของชุมชน

๑.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เพิ่ม/ โอนลด (บาท)	สถานะ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ
				ดำเนิน การแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑.	เบี้ยยังชีพความพิการ	๓,๕๗๑,๒๐๐	-	✓	-	-	-	๓,๒๑๒,๒๐๐	๓๕๙,๐๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย๖๘	สำนักปลัด
๒.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๙,๗๒๘,๔๐๐	-	✓	-	-	-	๙,๓๑๘,๘๐๐	๔๐๙,๖๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย๖๘	สำนักปลัด
๓.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๑๐๒,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย๖๘	สำนักปลัด
๔.	เงินสำรองจ่าย	๕๕๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๕๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย๖๘	สำนักปลัด
๕.	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น	๑๔๘,๕๐๐	-	✓	-	-	-	๑๔๘,๕๐๐	๐.๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย๖๘	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านศักยภาพคน และความเข้มแข็งของชุมชน

๑.๔ งบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เพิ่ม/ โอนลด (บาท)	สถานะ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ
				ดำเนิน การแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑.	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนา คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ อบต.หนองแวง	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐		สำนักปลัด
๒.	โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรี และครอบครัว	๓๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐		สำนักปลัด
๓.	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา คุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ และ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม	๒๐,๐๐๐	โอนลด ๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	๐.๐๐		สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านศักยภาพคน และความเข้มแข็งของชุมชน มีโครงการที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ จำนวนทั้งสิ้น ๒๓ โครงการ ในระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘ ดำเนินการไปแล้ว ๑๗ โครงการ งบประมาณตั้งจ่ายไว้ ๑๕,๒๙๘,๑๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๔,๓๐๙,๙๐๒ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๕๔ ในการเบิกจ่ายงบประมาณของยุทธศาสตร์ที่ ๑)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เพิ่ม/ โอนลด (บาท)	สถานะ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงานตาม แผน ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ
				ดำเนิน การแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑.	โครงการธนาคารขยะ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย๖๘	สำนักปลัด
๒.	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เพิ่ม/ โอนลด (บาท)	สถานะ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ
				ดำเนิน การแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑.	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ ประชาชน	๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐	มี.ค.-ส.ค. ๖๘	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๓ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เพิ่ม/ โอนลด (บาท)	สถานะ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ
				ดำเนิน การแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑.	โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๒.	โครงการตามพระราชดำริและพระ เสาวนีย์	๓๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๘๕๐	๒๙,๑๕๐		สำนักปลัด
๓.	โครงการการอนุรักษ์กรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีโครงการที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ จำนวนทั้งสิ้น ๖ โครงการ
ในระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘ ดำเนินการไปแล้ว ๑ โครงการ งบประมาณตั้งจ่ายไว้ ๑๖๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๘๕๐ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๓๑
ในการเบิกจ่ายงบประมาณของยุทธศาสตร์ที่ ๒)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เพิ่ม/ โอนลด (บาท)	สถานะ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ
				ดำเนิน การแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑.	โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๓๐,๒๒๑	๑๙,๗๗๙	ธ.ค.๖๗-ม.ค. ๖๘	สำนักปลัด
๒.	โครงการจัดงานรัฐพิธี	๕๐,๐๐๐	โอนลด ๕๐,๐๐๐		-	-	✓	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย๖๘	สำนักปลัด
๓.	โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดีด้วยหัวใจ”	๕๐,๐๐๐	โอนลด ๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๒,๓๓๕	๗,๖๔๕	ต.ค.๖๗- ก.ย๖๘	สำนักปลัด
๔.	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม	๑๕,๐๐๐	โอนลด ๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๐,๗๕๐	๔,๒๕๐	เม.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๕.	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำหมู่บ้าน กลุ่มอาชีพ และแกนนำในท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๘๖,๑๑๐	๓,๘๙๐	ธ.ค.๖๘	สำนักปลัด
๖.	โครงการฝึกอบรมศิลปะในการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพ	๒๕,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๑๓,๔๖๐	๑๑,๕๔๐	ส.ค.๖๘	สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เพิ่ม/ โอนลด (บาท)	สถานะ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ
				ดำเนิน การแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๗.	โครงการจัดงานรัฐพิธี เนื่องในวันคล้ายวัน พระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อ แห่งชาติ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	ธ.ค.๖๗	สำนักปลัด
๘.	โครงการจัดงานรัฐพิธี เนื่องในวันคล้ายวัน สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม	๑๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	ต.ค.๖๗	สำนักปลัด
๙.	โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่อง ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา	๑๔,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๙,๙๒๗	๔,๐๗๓	ก.ค.๖๘	สำนักปลัด
๑๐.	โครงการจัดงานรัฐพิธี เนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน ปีหลวงวันที่ ๑๒ สิงหาคม	๑๔,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๑๔,๐๐๐	๐.๐๐	ส.ค.๖๘	สำนักปลัด
๑๑.	โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชร สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	๑๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	พ.ค.๖๘	สำนักปลัด
๑๒.	โครงการจัดงานรัฐพิธีวันฉัตรมงคล	๘,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๐.๐๐	๘,๐๐๐	เม.ย.๖๘	สำนักปลัด
๑๓.	โครงการจัดงานรัฐพิธี เนื่องในวันปิยะ มหาราช	๑๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	ต.ค.๖๗	สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เพิ่ม/ โอนลด (บาท)	สถานะ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ
				ดำเนิน การแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑๔.	โครงการจัดงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน	๕,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๐.๐๐	๕,๐๐๐	มี.ค.๖๘	สำนักปลัด
๑๕.	โครงการจัดพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์	๕,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๐.๐๐	๕,๐๐๐	เม.ย.๖๘	สำนักปลัด
๑๖.	โครงการสนับสนุนการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต	๕,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๕,๐๐๐	๐.๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๑๗.	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ระบบเสียงตามสายหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน	๑๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๑๘.	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๙,๙๖๔	๐.๐๐	มี.ค.-มิ.ย.๖๘	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร

๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ เพิ่ม/ โอนลด (บาท)	สถานะ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ
				ดำเนิน การแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑.	โครงการจัดประชุมประชาคม หมู่บ้าน/ประชุมประชาคมตำบล	๑๕,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๑๑,๘๗๕	๓,๑๒๕	ก.พ.-เม.ย.๖๘	สำนักปลัด
๒.	โครงการออกหน่วยบริการ ประชาชนเคลื่อนที่	๓๐,๐๐๐	โอนลด ๑๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย๖๘	สำนักปลัด
๓.	โครงการปรับปรุง/ต่อเติมศาลา อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองขาม	๒๒๒,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๒๗๖,๐๐๐	-	✓	✓	-	๒๒,๐๐๐ ก่อนนี้ผูกพัน	๑๖,๐๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย๖๘	กองช่าง
๔.	โครงการปรับปรุง/ต่อเติม อาคารที่ ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองแวง	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	๑,๕๐๐,๐๐๐ ก่อนนี้ผูกพัน	๐.๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย๖๘	กองช่าง
๕.	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ดิจิทัล ชุมชนตำบลหนองแวง	๓๕๐,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๑๔๙,๐๐๐	-	-	✓	-	๔๙๕,๕๐๐ ก่อนนี้ผูกพัน	๓,๕๐๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย๖๘	กองช่าง
๖.	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถของที่ ทำการ อบต.หนองแวง	๓๒๔,๐๐๐	-	-	-	✓	-	๓๒๔,๐๐๐ ก่อนนี้ผูกพัน	๐.๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย๖๘	กองช่าง
๗.	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเด็ก ตำบลหนองแวง	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	๕๐๐,๐๐๐ ก่อนนี้ผูกพัน	๐.๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย๖๘	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร มีโครงการที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ จำนวนทั้งสิ้น ๒๕ โครงการ ในระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘ ดำเนินการไปแล้ว ๒๒ โครงการ งบประมาณตั้งจ่ายไว้ ๒,๗๐๗,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒,๑๓๕,๑๔๒ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๘๗ ในการเบิกจ่ายงบประมาณของยุทธศาสตร์ที่ ๓)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขปโคค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน

๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เพิ่ม/ โอนลด (บาท)	สถานะ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ
				ดำเนิน การแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายแดง มณฑา) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองผักบุ้ง	๒๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๑๘๘,๕๐๐	๑๑,๕๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย๖๘	กองช่าง
๒.	โครงการก่อสร้างถนนดิน (สายนายนายสะอาด ปานมาก) หมู่ที่ ๑๐ บ้านโพธิ์ทอง	๒๐๔,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๒๐๓,๕๐๐	๕๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย๖๘	กองช่าง
๓.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายนางจ้อย- นายนายประดิษฐ์) หมู่ที่ ๒ บ้านหนองเม็ก	๒๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๑๙๙,๕๐๐	๕๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย๖๘	กองช่าง
๔.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายบ้านนายสุ- ฝายยอดอุดม) หมู่ที่ ๓ บ้านยอดอุดม	๒๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๑๙๙,๕๐๐	๕๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย๖๘	กองช่าง
๕.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายหนองไผ่) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองมั่ง	๒๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๑๙๙,๕๐๐	๕๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย๖๘	กองช่าง
๖.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายหนองระนาม) หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวง	๒๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๑๙๙,๕๐๐	๕๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย๖๘	กองช่าง
๗.	โครงการปรับปรุงดินพร้อมลูกรัง (สายนาง บุรีรัตน์-หนองตาด) หมู่ที่ ๔ บ้านคลองตะเคียน	๒๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๑๙๙,๕๐๐	๕๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย๖๘	กองช่าง
๘.	โครงการปรับปรุงระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านโพธิ์ทอง	๐.๐๐	โอนเพิ่ม ๗๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๖๖,๘๕๑	๓,๑๔๙	ต.ค.๖๗- ก.ย๖๘	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (จ่ายขาดเงินสะสม)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เพิ่ม/ โอนลด (บาท)	สถานะ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ
				ดำเนิน การแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๙.	โครงการก่อสร้างโดมกิจกรรม หมู่ที่ ๖ บ้านสุขสำราญ	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-	๔,๐๐๐,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘	กองช่าง
๑๐.	โครงการปรับปรุงท่อประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านโพธิ์ทอง	๔๙๙,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-	๔๙๙,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘	กองช่าง
๑๑.	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมรางส่งน้ำ (สายหน้าโรงเรียน) หมู่ที่ ๒ บ้านหนองเม็ก	๑๒๗,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-	๑๒๗,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘	กองช่าง
๑๒.	โครงการก่อสร้างระบบประปา (ถังน้ำใส) หมู่ที่ ๓ บ้านยอดอุดม	๔๖๒,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-	๔๖๒,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘	กองช่าง
๑๓.	โครงการวางท่อระบายน้ำ (สายขอบสระ) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองมั่ง	๒๕๔,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-	๒๕๔,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘	กองช่าง
๑๔.	โครงการขยายเขตประปา (สายบ้านตาอู๋ สายหนองมั่ง-คลองตะเคียน) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองมั่ง	๑๗๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-	๑๗๐,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘	กองช่าง
๑๕.	โครงการก่อสร้างระบบประปา (ถังน้ำใส) หมู่ที่ ๖ บ้านสุขสำราญ	๔๖๒,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-	๔๖๒,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘	กองช่าง
๑๖.	โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำประปาภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านสุขสำราญ	๑๓๘,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-	๑๓๘,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘	กองช่าง
๑๗.	โครงการวางท่อระบายน้ำ (สายศาลปู่ตา- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) หมู่ที่ ๗ บ้านหนองขาม	๒๓๘,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-	๒๓๘,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘	กองช่าง
๑๘.	โครงการวางท่อระบายน้ำ (สายบ้านหนอง ขาม-บ้านหนองผักนึ่ง) หมู่ที่ ๗ บ้านหนองขาม	๒๙๒,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-	๒๙๒,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (จ่ายขาดเงินสะสม)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เพิ่ม/ โอนลด (บาท)	สถานะ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ
				ดำเนิน การแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑๙.	โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำประปาภายใน หมู่บ้าน (สายบ้านนายธัญพัฒน์) หมู่ที่ ๙ บ้านนาทราย	๒๕๗,๐๐๐	-	-	-	✓	-	๐.๐๐	๒๕๗,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย.๖๘	กองช่าง
๒๐.	โครงการวางท่อระบายน้ำ (สายบ้านนาง ระเบียบ) หมู่ที่ ๑๐ บ้านโพธิ์ทอง	๑๒๘,๐๐๐	-	-	-	✓	-	๐.๐๐	๑๒๘,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘	กองช่าง
๒๑.	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายนางสาวพัช รินทร์ กรงาม) หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวง	๒๓๖,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๒๓๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘	กองช่าง
๒๒.	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายนายเสถียร สีฟ้า) หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวง	๑๑๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	๐.๐๐	๑๑๐,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘	กองช่าง
๒๓.	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายนางจรีพร- คลองยาง) หมู่ที่ ๓ บ้านยอดอุดม	๓๓๘,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๓๓๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘	กองช่าง
๒๔.	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายนายสมชาย สายทอง) หมู่ที่ ๔ บ้านคลองตะเคียน	๒๖๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	๒๕๙,๐๐๐ ก้อหนี้ผูกพัน	๑,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘	กองช่าง
๒๕.	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายเลียบบคลอง หนองนกเขียน) หมู่ที่ ๔ บ้านคลองตะเคียน	๑๓๕,๐๐๐	-	-	-	✓	-	๑๓๔,๐๐๐ ก้อหนี้ผูกพัน	๑,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘	กองช่าง
๒๖.	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายหนองตาต-นา นายสาย) หมู่ที่ ๔ บ้านคลองตะเคียน	๑๗๕,๐๐๐	-	-	-	✓	-	๑๗๒,๐๐๐ ก้อหนี้ผูกพัน	๓,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘	กองช่าง
๒๗.	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายนาตาบัว) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองมั่ง	๒๐๒,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘	กองช่าง
๒๘.	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายนาตานู) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองมั่ง	๒๐๒,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (จ่ายขาดเงินสะสม)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เพิ่ม/ โอนลด (บาท)	สถานะ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ
				ดำเนิน การแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๒๙.	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายบ้านนางสามัญ- สามแยกบ้านนางบุญถิน มีเจริญ) หมู่ที่ ๑๐ บ้านโพธิ์ทอง	๒๐๘,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๒๐๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘	กองช่าง
๓๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางทองสุข) หมู่ที่ ๒ บ้านหนองเม็ก	๒๕๙,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๒๕๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘	กองช่าง
๓๑.	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลูกรัง (สาย กัมปนาท-สวนยายจอก) หมู่ที่ ๒ บ้านหนองเม็ก	๑๑๙,๐๐๐	-	-	-	✓	-	๐.๐๐	๑๑๙,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘	กองช่าง
๓๒.	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลูกรัง (สายนา นางหล้า บอนไร่สง) หมู่ที่ ๒ บ้านหนองเม็ก	๑๔๔,๐๐๐	-	-	-	✓	-	๐.๐๐	๑๔๔,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘	กองช่าง
๓๓.	โครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (สายบ้านหนองขาม-บ้านหนองผักบุ้ง) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองผักบุ้ง	๔๓๙,๐๐๐	-	-	-	✓	-	๔๐๓,๐๐๐ ก่อหนี้ผูกพัน	๓๖,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘	กองช่าง
๓๔.	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายบ้านนายวินัย- บ้านนายสำเภา เกิดทอง) หมู่ที่ ๘ บ้านหนอง ผักบุ้ง	๖๕,๐๐๐	-	-	-	✓	-	๐.๐๐	๖๕,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘	กองช่าง
๓๕.	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลูกรัง (สายนา นายพะนอน-นางนิต) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองผักบุ้ง	๒๑๕,๐๐๐	-	-	-	✓	-	๐.๐๐	๒๑๕,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘	กองช่าง
๓๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายศาลตาปู่) หมู่ที่ ๙ บ้านนาทราย	๔๕๔,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๔๕๑,๐๐๐	๓,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘	กองช่าง
๓๗.	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขอบสระ น้ำประปา หมู่ที่ ๖ บ้านสุขสำราญ	๒๗๑,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๒๗๐,๕๐๐	๕๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม จ่ายขาดเงินสะสม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เพิ่ม/ โอนลด (บาท)	สถานะ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ
				ดำเนิน การแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๓๘.	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (สายห้วย ทรายในบริเวณนางแสงจันทร์ กรเสนาะ) หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวง	๑๒๕,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-	๑๒๕,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย. ๖๘	กองช่าง
๓๙.	โครงการปรับปรุงรางส่งน้ำ (อ่างเก็บน้ำ คลองยาง) หมู่ที่ ๑๐ บ้านโพธิ์ทอง	๔๙๙,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-	๔๙๙,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย. ๖๘	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ จำนวนทั้งสิ้น ๓๙ โครงการ
ในระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘ ดำเนินการไปแล้ว ๒๐ โครงการ งบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้ ๑๒,๙๕๗,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๔,๕๘๐,๘๕๑ บาท
(คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๓๕ ในการเบิกจ่ายงบประมาณของยุทธศาสตร์ที่ ๔)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๕.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เพิ่ม/ โอนลด (บาท)	สถานะ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ
				ดำเนิน การแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	๔๙๔,๖๐๐	โอนเพิ่ม ๒๘๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๙๖,๐๘๐	๒๘๓,๕๒๐	ต.ค.๖๗- ก.ย๖๘	กองการศึกษาฯ
๒.	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนชุมชน บ้านหนองแวง	๑,๐๗๘,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๑,๐๒๑,๐๒๐	๕๖,๙๘๐	ต.ค.๖๗- ก.ย๖๘	กองการศึกษาฯ
๓.	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนชุมชน บ้านหนองม่วง	๕๔๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๕๑๐,๓๐๐	๒๙,๗๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย๖๘	กองการศึกษาฯ
๔.	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนชุมชน บ้านหนองเม็ก	๖๒๐,๔๐๐	-	✓	-	-	-	๕๔๘,๙๐๐	๗๑,๕๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย๖๘	กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๕.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เพิ่ม/ โอนลด (บาท)	สถานะ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ
				ดำเนิน การแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑.	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (หนองแขวงเกมส์)	๑๒๐,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๑๒๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๔๔,๐๕๗	๙๔๓	ก.พ.๖๘	กองการศึกษาฯ
๒.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๒๙,๘๕๐	๑๕๐	ม.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ
๓.	โครงการจัดงานประเพณีวันลอย กระทง	๑๒๐,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๖๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๗๔,๔๒๑	๕,๕๗๙	พ.ย.๖๘	กองการศึกษาฯ
๔.	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	๕๐,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๙๙,๙๖๐	๔๐	เม.ย.๖๘	กองการศึกษาฯ
๕.	โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา	๕๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๓๖,๘๖๐	๑๓,๑๔๐	ก.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ
๖.	โครงการทำบุญเยี่ยมวัดช่วงเทศกาล เข้าพรรษา	๔๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๓๙,๔๐๐	๖๐๐	ส.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ
๗.	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม วันมาฆบูชา	๓๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ
๘.	โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม (เข้าปริวาสกรรม)	๑๕,๐๐๐	-	-	-	✓	-	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐	พ.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ
๙.	โครงการจัดกิจกรรมงานสืบสาน วัฒนธรรมเบื้องต้นบูรพา และงานกาชาด จังหวัดสระแก้ว อำเภอโคกสูง จังหวัด สระแก้ว	๔๐,๐๐	โอนลด ๔๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	๐.๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	กองการศึกษาฯ
๑๐.	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลหนองแขวง	๔๘๘,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๔๘๖,๐๐๐	๒,๐๐๐	ก.ค.- ก.ย.๖๘	กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีโครงการที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ จำนวนทั้งสิ้น ๑๔ โครงการ ในระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘ ดำเนินการไปแล้ว ๑๑ โครงการ งบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้ ๔,๒๓๖,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๓,๗๒๖,๘๔๘ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๙๘ ในการเบิกจ่าย งบประมาณของยุทธศาสตร์ที่ ๕)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เพิ่ม/ โอนลด (บาท)	สถานะ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ
				ดำเนิน การแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑.	โครงการก่อสร้างประตูกั้นน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้าน คลองตะเคียน	๑๑๗,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-	๐.๐๐	ก.ค.- ก.ย๖๘	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ มีโครงการที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ จำนวนทั้งสิ้น ๑ โครงการ ในระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘ งบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้ ๑๑๗,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๐.๐๐ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ในการเบิกจ่ายงบประมาณของยุทธศาสตร์ที่ ๖)

ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เพิ่ม/ โอนลด (บาท)	สถานะ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ
				ดำเนิน การแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑.	ค่าจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่าง (ระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสา) หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวง (ระบบ โซล่าเซลล์พร้อมเสา) จำนวน ๓๐ ต้น พร้อมติดตั้ง รายละเอียดตามรูปแบบและ รายการของ อบต.หนองแวงกำหนด	๒๕๕,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๒๕๕,๑๐๐	๙๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘	กองช่าง
๒.	ค่าจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่าง (ระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสา) หมู่ที่ ๒ บ้านหนองเม็ก จำนวน ๒๐ ต้น ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ วัตต์ พร้อม ติดตั้ง รายละเอียดตามแบบแปลนและ รายการของอบต.หนองแวงกำหนด	๑๗๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๑๖๙,๕๐๐	๖๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘	กองช่าง
๓.	ค่าจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่าง (ระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสา) หมู่ที่ ๔ บ้านคลองตะเคียน จำนวน ๑๕ ต้น ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๐๐วัตต์ พร้อมติดตั้ง รายละเอียดตามแบบแปลน และรายการของอบต.หนองแวงกำหนด	๑๒๗,๕๐๐	-	✓	-	-	-	๑๒๗,๐๕๐	๔๕๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘	กองช่าง
๔.	ค่าจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่าง (ระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสา) หมู่ที่ ๗ บ้านหนองขาม จำนวน ๒๐ ต้น ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ วัตต์ พร้อม ติดตั้ง รายละเอียดตามแบบแปลนและ รายการของอบต.หนองแวงกำหนด	๑๗๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๑๖๙,๕๐๐	๖๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เพิ่ม/ โอนลด (บาท)	สถานะ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ
				ดำเนิน การแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๕.	ค่าจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่าง (ระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสา) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองผักบุง จำนวน ๑๕ ต้น ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ วัตต์ พร้อมติดตั้ง รายละเอียดตามแบบแปลน และรายการของอบต.หนองแวงกำหนด	๑๒๗,๕๐๐	-	✓	-	-	-	๑๒๗,๐๕๐	๔๕๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘	กองช่าง
๖.	ค่าจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่าง (ระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสา) หมู่ที่ ๙ บ้านนาทราย จำนวน ๑๐ ต้น ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ วัตต์ พร้อม ติดตั้ง รายละเอียดตามแบบแปลนและ รายการของอบต.หนองแวงกำหนด	๘๕,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๘๔,๗๐๐	๓๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘	กองช่าง
๗.	ค่าจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่าง (ระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสา) หมู่ที่ ๑๐ บ้านโพธิ์ทอง จำนวน ๓๕ ต้น ขนาดไม่ต่ำ กว่า ๕๐๐ วัตต์ พร้อมติดตั้งรายละเอียด ตามแบบแปลนและรายการของอบต.หนอง แวงกำหนด	๒๙๗,๕๐๐	-	✓	-	-	-	๒๙๖,๔๕๐	๑,๐๕๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘	กองช่าง

สรุปณ์ท์บริการสาธารณะ ที่มีโครงการที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ จำนวนทั้งสิ้น ๗ โครงการ ในระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘ งบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้ ๑,๒๓๒,๕๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑,๒๒๘,๑๕๐ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๔ ในการเบิกจ่ายงบประมาณของครุภัณฑ์บริการสาธารณะ)

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เพิ่ม/ โอนลด (บาท)	สถานะ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ
				ดำเนิน การแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑.	เก้าอี้สำนักงาน (สำนักปลัด)	๑๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๒	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	๖๔,๔๐๐	โอนเพิ่ม ๗๕,๘๐๐	✓	-	-	-	๑๔๐,๒๐๐	๐.๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๓.	ตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน	๑๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๙๙,๙๐๐	๑๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๔.	โต๊ะทำงาน (สำนักปลัด)	๒๔,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๒๔,๐๐๐	๐.๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๕.	โต๊ะพับหน้าขา	๓๘,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๓๘,๐๐๐	๐.๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๖.	เก้าอี้สำนักงาน (กองคลัง)	๕,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๕,๐๐๐	๐.๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๗.	ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร	๒๖,๔๐๐	-	✓	-	-	-	๒๖,๔๐๐	๐.๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๘.	โต๊ะทำงาน (กองคลัง)	๔๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๙.	เก้าอี้สำนักงาน (กองช่าง)	๕,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๕,๐๐๐	๐.๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๑๐.	โต๊ะทำงาน (กองช่าง)	๘,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๘,๐๐๐	๐.๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด

ครุภัณฑ์สำนักงาน ที่มีโครงการที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ จำนวนทั้งสิ้น ๑๐ ในระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘ งบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้ ๓๙๖,๖๐๐ บาท เบิกจ่าย ๓๙๖,๕๐๐ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๗ ในการเบิกจ่ายงบประมาณของครุภัณฑ์สำนักงาน)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ เพิ่ม/ โอนลด (บาท)	สถานะ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ
				ดำเนิน การแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑.	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL in One สำหรับงาน ประมวลผล	๐.๐๐	โอนเพิ่ม ๗๒,๐๐๐	-	-	✓	-	๗๒,๐๐๐ ก่อนนี้ ผูกพัน	๐.๐๐	ม.ค.-ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๒.	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA	๐.๐๐	โอนเพิ่ม ๑๗,๑๐๐	-	-	✓	-	๑๗,๑๐๐ ก่อนนี้ ผูกพัน	๐.๐๐	ม.ค.-ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๓.	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	๑๖,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๑๖,๐๐๐	๐.๐๐	ม.ค.-ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๔.	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot matrix Pinter แบบแคร่สั้น	๒๔,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๒๔,๐๐๐	๐.๐๐	ม.ค.-ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีโครงการที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ จำนวนทั้งสิ้น ๔ โครงการ ในระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘ งบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้ ๑๒๙,๑๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๒๙,๑๐๐ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ในการเบิกจ่ายงบประมาณของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์)

ครุภัณฑ์การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ เพิ่ม/ โอนลด (บาท)	สถานะ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ
				ดำเนิน การแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑.	จัดซื้อปุ๋ยมูคูลิน	๐.๐๐	โอนเพิ่ม ๒๗,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๕,๙๕๐	๑,๐๕๐	ม.ค.-ก.ย. ๖๘	กองช่าง
๒.	เครื่องพ่นหมอกควัน	๕๙,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๕๙,๐๐๐	๐.๐๐	ม.ค.-ก.ย. ๖๘	กองช่าง
๓.	ปุ๋มน้ำหอยโข่ง	๓๒,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๓๒,๐๐๐	๐.๐๐	ม.ค.-ก.ย. ๖๘	กองช่าง

ครุภัณฑ์การเกษตร ที่มีโครงการที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ จำนวนทั้งสิ้น ๓ ในระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘ งบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้ ๑๑๘,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๑๖,๙๕๐ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๑๑ ในการเบิกจ่ายงบประมาณของครุภัณฑ์การเกษตร)